



EXECUÇÃO FISICA CONTRAPARTIDA

OFÍCIO N. ° 077/2021/AAGRO

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2021.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
D.D. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA/SINFRA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ-MT.

ASSUNTO: RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA CONTRAPARTIDA
PERÍODO: OUTUBRO 2020 A JUNHO 2021.
PROCESSO: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2020.

A Associação Agrologística de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.101/0001-04, representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk, vem respeitosamente, encaminhar o **Relatório da Execução Física da Contrapartida**, período de **outubro/2020 a junho/2021** do Termo de Colaboração n.º 03/2020/SINFRA/MT, obra referente ao Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-244, extensão de 8,515 km, Município de Nova Brasilândia-MT.

Considerando, que no Chamamento Público n.º 007/2020/SALOC/SINFRA na cláusula 4.5 abaixo descrita, assim como no Termo de Colaboração n.º 03/2020/SIFRA a contrapartida oferecida pela Associação poderá ser em bens e serviços, o que correspondente em Contrapartida financeira e não financeira, veja:

4.5 A contraprestação em serviços pode incluir:

- a) As contratações e realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referente à remuneração de pessoal/equipe própria encarregada da execução do plano de trabalho, necessários a execução do objeto e durante vigência da parceria;
- b) As contratações e realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referente à remuneração de responsáveis técnicos de nível superior vinculados ao quadro permanente da OSC com registro no CREA ou Conselho Profissional competente, necessários a execução do objeto e durante vigência da parceria;
- c) Serviços técnicos de engenharia para avaliação técnica-operacional com atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA, necessários a execução do objeto e durante vigência da parceria;

- d) Serviços técnicos de revisão/atualização do Projeto Executivo;
- e) As realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referentes à diárias e/ou deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
- f) As realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referente aos custos indiretos necessários à execução do objeto (internet, telefone, assessoria jurídica, contador).

Considerando, que os serviços executados diretamente na obra pela Associação correspondem a contrapartida não financeira (obra).

A Associação vem apresentar o relatório de Execução Física da Contrapartida.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA CONTRAPARTIDA

Primeiramente, a contratação de serviços de terceiros (terceirização) quando houver previsão no plano de trabalho em razão da especificidade dos serviços, obedeceu ao limite de 40% (quarenta por cento) do valor do objeto pactuado, possível com recursos da SINFRA. Veja no quadro abaixo:

VALOR TOTAL PROJETO	PREVISTO	SINFRA	TERCEIRIZAÇÃO	VALOR DA TERCEIRIZAÇÃO
R\$ 7.639.372,38		6.493.466,10	40%	R\$ 2.597.386,44
Contratação Fratelo (serviços preliminares, terraplanagem e pavimentação)			Serviços contratados	R\$ 2.420.419,60
SINALIZAÇÃO			Serviços ainda não contratados	R\$ 168.842,01
Total das terceirizações				R\$ 2.589.261,61
Sobra para terceirizar				R\$ 8.124,83

Quanto a Contrapartida da Associação no valor de R\$ 1.145.906,28, serão comprovadas com a Contrapartida financeira e não financeira, que totaliza o valor parcial até junho/2021 de **R\$ 493.583,27 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)** conforme demonstrado no quadro a seguir:

PERÍODO DE 10/2020 A 06/2021			
VALOR TOTAL PREVISTO PROJETO	ASSOCIAÇÃO	EXECUÇÃO DIRETA	SALDO CONTRAPARTIDA
R\$ 7.639.372,38	1.145.906,28		1.145.906,28
Folha de pagamento		R\$ 125.496,46	R\$ 1.020.409,82
Alimentação		-	-
Hospedagem		-	-
Serviços Preliminares		R\$ 147.227,36	R\$ 873.182,46
Aquisição Material Betuminoso		-	-
Transporte de Pavimentação		-	-
Drenagem		(R\$ 58.781,57)	-
Transporte de Drenagem		R\$ 14.929,40	R\$ 858.253,06
Obras complementares		R\$ 205.930,05	R\$ 652.323,01
Controle de Recuperação Ambiental		-	-
Total Parcial		R\$ 493.583,27	R\$ 652.323,01

Para melhor entendimento referente a contrapartida em SERVIÇOS PRELIMINARES, segue quadro abaixo:

SERVIÇOS PRELIMINARES - PERÍODO DE 10/2020 A 06/2021				
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO PROJETO	EXECUÇÃO DIRETA	TERCEIRIZAÇÃO	SALDO CONTRAPARTIDA
Serviços Preliminares	309.268,27	188.392,45	41.165,09	79.710,73
Total				

Para melhor entendimento referente a contrapartida em DRENAGEM, segue quadro abaixo:

DRENAGEM - PERÍODO DE 10/2020 A 06/2021				
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO PROJETO	EXECUÇÃO DIRETA	RECURSOS PÚBLICOS	SALDO CONTRAPARTIDA
Drenagem	1.350.569,02	58.781,57	60.944,96	-R\$ 2.163,39
Transporte Drenagem		14.929,40	-	R\$ 14.929,40
Total				

Para melhor entendimento referente a contrapartida em OBRAS COMPLEMENTARES, segue quadro abaixo:


OBRAS COMPLEMENTARES - PERÍODO DE 10/2020 A 06/2021					
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO PROJETO	EXECUÇÃO DIRETA	RECURSOS PÚBLICOS-Materiais	CONTRAPARTIDA	SALDO
Obras Complementares	535.569,94				R\$ 535.569,94
Cerca arame		238.431,79	R\$ 60.944,96	R\$ 177.486,83	R\$ 358.083,11
Transporte c/carroceria Rod. Pav (madeira + aço)		20.550,18	R\$ 1.800,00	R\$ 18.750,18	R\$ 339.332,93
Transporte local c/carroceria Rod. Pav (madeira + aço)		2.497,50		R\$ 2.497,50	R\$ 336.835,43
Transporte local c/carroceria Rod. Pav (madeira + aço)		7.195,54		R\$ 7.195,54	R\$ 329.639,89
Total Parcial				R\$ 205.930,05	R\$ 329.639,89

Certo de contar, com o apoio desta Secretaria – SINFRA/MT me coloco à disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para renovar nossa estima e consideração.

Respeitosamente,



**ENGENHEIRO DANILO PIMENTA BALDAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO**



**MILTON FERREIRA JUNIOR
GESTOR ADMINISTRATIVO**