



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 003/2020/SUGC/SALOC/SINFRA

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 218.606/2019 que a ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO com sede na Rua Mistral (Jardim Bom Clima) , esquina com a Rua Alízios nº 332 , Bairro Despraiado, - Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A Cuiabá MT-MT - CEP 78.0487-22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.715.101/0001-04 executou por força do TERMO CONVENIO nº 1369/216 para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, **a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados e de acordo com os processos de medições e documentos apresentadas pela fiscalização juntamente com a aprovação da mesma.**

DADOS DA OBRA:
TERMO DE COLABORAÇÃO: 1369/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: MT-244
TRECHO: ENTRº BR-163/MT A ENTRº BR-242/MT
SUB-TRECHO: ENTRº BR-070/MT A ENTRº MT-140/MT
EXTENSÃO: 15,00 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 10.799.323,35
PRAZO P? EXECUÇÃO 27/12/2016 a 27/12/2017
1º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2017 a 27/12/2018
2º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2018 a 25/10/2019
3º ADITIVO DE PRAZO: 26/12/2019 a 22/04/2020
PERIODO EXECUÇÃO: 27/12/2016 a 22/04/2020
FATURADO P.I.: R\$ 10.799.323,35
FISCALIZAÇÃO: ENGº CIVIL PAULO ROBERTO MACHADO- FISCAL PORT. 011/2018/SALOG/SINFRA - CREA/MT 02401/D RNP 120.528.715-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL DANILO PIMENTA BALDAN CREA/SP 100823 RNP 260.369.521-5 ART: .Nº 3314626.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/C	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	VB	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	VB	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	VB	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	VB	1,000
2	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	391.436,254
S/C	ESCAVAÇÃO CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	0,000
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	0,000



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 M	M³	25,765
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200 M C/E	M³	58.257,020
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400 M C/E	M³	45.200,433
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M³	34.579,539
2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 600 A 800 M C/E	M³	28.741,308
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800 A 1000 M C/E	M³	11.048,757
2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1000 A 1200 M C/E	M³	8.520,156
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1200 A 1400 M C/E	M³	4.070,079
2 S 01 100 29	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1400 A 1600 M C/E	M³	3.027,903
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000 M C/E	M³	6.489,678
2 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000 M C/E	M³	15.295,402
2 S 01 300 01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. SOLOS MOLES. DMT 0 A 200 M	M³	0,000
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	29.790,213
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	140.877,990
3	PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	169.808,065
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	33.105,228
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	30.821,536
3 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	149.825,758
2 S 02 500 01	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ EMULSÃO	M²	45.932,308
2 S 02 501 01	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO	M²	104.151,912
S/C	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	179,791
S/C	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	376,761
4	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO		
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAVIMENADA (BRITA)	T.KM	34.523,638
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 EM ROD. PAVIMENTADA (BRITA)	T.KM	386.300,998
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (SUB-BASE)	T.KM	1.467.060,346
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BASE)	T.KM	1.547.361,954
2 S 09 002 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (SUB-BASE)	T.KM	0,000
2 S 09 002 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (BASE)	T.KM	0,000
S/C	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	179,791
S/C	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	376,761
5	DRENAGEM		
3 S 04 010 00	ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CAT.	M³	500,438
3 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIROS	M³	325,735
2 S 04 100 52	CORPO BSTC D=0,80M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	20,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	82,308
2 S 04 100 54	CORPO BSTC D=1,20M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	7,692



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 04 120 52	CORPO BTTC D=1,20M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	14,231
2 S 04 120 53	CORPO BTTC D=1,50M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	35,769
2 S 04 200 57	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M - AC/BC	M	21,154
2 S 04 101 52	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL - AC/BC/PC	UND	0,385
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UND	2,692
2 S 04 101 54	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL - AC/BC/PC	UND	0,769
2 S 04 121 52	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL - AC/BC/PC	UND	1,538
2 S 04 121 53	BOCA BTTC D=1,50M NORMAL - AC/BC/PC	UND	3,846
2 S 04 201 53	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	1,538
2 S 04 910 01	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - TIPO A - (C/ SARJETA DE 30,00 CM)	M	3.894,127
2 S 04 910 55	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	248,550
2 S 04 941 51	DESCIDA D'AGUA ATERRO EM DEGRAUS - ARM - DAD 01 -	M	245,281
2 S 04 940 52	DESCIDA D'AGUA TIPO RÁPIDA - CANAL RETANG. DAR 02 - AC/BC	M	173,158
2 S 04 942 01	ENTRADA D'AGUA - EDA 01	M	50,385
2 S 04 942 02	ENTRADA D'AGUA - EDA 02	M	3,846
2 S 04 500 01	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 01	M	740,615
2 S 04 500 07	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 07	M	0,000
2 S 04 950 01	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01	M	43,462
2 S 04 950 21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	M	9,231
2 S 04 400 54	VALETA PROT. CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPC 04 - AC/BC	M	9,135
2 S 04 900 53	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AC/BC	M	656,004
2 S 04 900 54	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AC/BC	M	450,423
2 S 04 901 71	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	61,804
2 S 04 930 53	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CSS 03 - AC/BC	UND	0,769
2 S 04 991 02	TAMPA DE FERRO P/ CAIXA COLETORA - TCC 02	UND	0,769
6	TRANSPORTE DE DRENAGEM		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA 10M3 M ROD. PAV. (CIMENTO)	T.KM	7.900,948
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. PAV. (BRITA)	T.KM	147.311,793
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. PAV. (AREIA)	T.KM	80.914,990
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. PAV. (MADEIRA)	T.KM	1.629,110
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA 10M3 M ROD. NÃO PAV. (CIMENTO)	T.KM	22.298,187
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. NÃO PAV. (BRITA)	T.KM	31.231,199
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. NÃO PAV. (AREIA)	T.KM	24.960,364
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M3 M ROD. NÃO PAV. (MADEIRA)	T.KM	2.209,288
7	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA DURABILIDADE - 2 ANOS	M²	4.585,642
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS	M²	216,235
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	3.675,769
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M²	53,958



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

8		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
S/C		EXPURGO DE JAZIDA E EMPRESTIMO CONCENTRADO	M ³	115.577,308
2 S 01 100 01		RECONFORMAÇÃO DE ÁREA DE JAZIDA E EMP. LATERAL	M ³	50.304,288
2 S 05 102 00		HIDROSSEMEADURA - JAZIDA DE BASE E SUB-BASE E EMP. LATERAL	M ²	373.427,931
3 S 01 930 00		REGUL. E ESPALHAMENTO DE MAT.L ORGÂNICO-JAZIDA E CAIXA DE EMPRESTIMO	M ²	335.361,923
9		OBRAS COMPLEMENTARES		
4 S 06 000 01		DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.)	M	287,692
4 S 06 000 02		ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN / IMPL)	M	1,538
2 S 06 410 00		CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA - EXECUÇÃO	M	10.169,231

CUIABÁ, 24 DE JANEIRO DE 2020.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENGº PAULO ROBERTO MACHADO
FISCAL PORTARIA . 011/2018/SALOG/SINFRA
CREA/MT 02401/D - RNP 120.528.715-9
MATRICULA Nº 214100

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO.

FERNANDO DE SOUZA CAMPOS
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
COM ASSOCIAÇÕES, CONSÓRCIOS E MUNICÍPIOS-SUGC

ENGº HUGGO WATERSON LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ADJUNTO DE LOGÍSTICA E CONCESSÕES
-SALOG/SINFRA-MT